

监 理 日 志

工程名称: 步凤镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年6月15日 星期五	气候	晴	气温	23℃-31℃
监理单位动态:	监理单位2人旁站35KV线路5#6#7#12#14#铁塔吊装. 见证2#生产楼外保温拉拔试验. 2#3#地散存线试验. 试验结果合格情况: 合格.				
施工方人员动态:	管理人员13人管理现场.				
施工机械动态:	吊车2台吊装大挑支架, 吊装铁塔. 挖机. 2台挖电缆沟.				
施工进度情况	1. 外线10KV线路1#-16#塔架线. 2. 35KV线路5#6#7#12#14#铁塔吊装完成. 3. 开闭站围堰圈梁支架. 钢筋绑扎. 砌砖. 站内设备安装. 1#生产楼内设备接线. 2#生产楼批外坪.				
检查发现的问题	4. 1#地汇流箱箱逆变器接线. 支架拉杆安装. 5. 2#地电线. 电缆铺设. 组件插头连接. 6. 3#地电线. 电缆铺设. 组件插头连接. 挖电缆. 接地沟. 汇流箱接线. 7. 4#地. 电线. 电缆铺设. 箱逆变器. 汇流箱接线. 8. 5#地大挑支架吊装. 线路铺设. 支架钻孔.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	1. 旁站35KV线路铁塔吊装. 详见安全旁站监理记录表021. 2. 应支架配件未到场. 组件停止安装. 3. 旁站外线10KV线路1#-16#塔架线 详见安全旁站监理记录表022.				
记录人	朱辉	总监签阅	苗宇明		