

监 理 日 志

工程名称: 朱凤镇26MW农光互补光伏电站项目

日期	2018年2月10日 星期三	气候	多云	气温	20.0℃-31.7℃
监理单位动态:	光伏项目				
施工方人员动态:	支家加国 前边事故新处理				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	① 2、3、4#光伏板钢结构加固完成 ② 2、3、4#光伏板前边事故新处理 ③ 2#光伏板国控塔吊拆除				
检查发现的问题	2#光伏板逆变器主伐板损坏, 厂家尚未到				
处理措施、意见、结果	已联系厂家到站处理				
协调内容或其他	无				
记录人	赵文安	总监签阅	高宇明		