

监 理 日 志

工程名称: 安风镇26MW农光互补光伏电站项目

日期	2018年7月15日 星期日	气候	晴	气温	
监理人员动态:	巡视光伏区	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员8人, 施工人员20人				
施工机械动态:	挖掘机一台				
施工进度情况 施工部位	① 2#地块逆变器平台栏杆安装, 升压站围墙土. ② 2#地块围墙要求, 排水沟施工. ③ 3-2#, 4#地块钢结构加固材料安装, 围墙施工, 新建 逆变器平台钢梯脚孔, 5#地块				
检查发现的问题	① 3-2#地块逆变器故障率已排除. ② 4#, 5#地块不能发电.				
处理措施、意见、结果	已按拟议方案督促整改				
协调内容 或其他	无				
记录人	赵子华	总监签阅	高宇明		