

监 理 日 志

工程名称: 安远镇26MW农光互补光伏电站

日期	2018年7月22日 星期日	气候	多云转大雨	气温	26℃-30℃
监理单位动态:	监理人员以		材料进场、取样见证、合格情况: 无、		
施工方人员动态:	农光互补、光伏26人				
施工机械动态:	3台挖掘机在作业。				
施工进度情况	下午1时, 3-2#5#、6#光伏块光伏2块塔, 光伏加固。 下午大雨, 无人员施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵子豪		总监签阅	苏宇明	