

监 理 日 志

工程名称: 步风德26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年4月26日 星期五	气候	阴	气温	12℃-12℃
监理人员动态:	监理人员3人. 验收事故油池. 材料进场、取样见证、合格情况: 塔基1#拉钢筋. 旁站事故油池浇筑. 外线10#塔基浇筑. 取回条件.				
施工方人员动态:	管理人员10人. 配合验收事故油池钢筋. 管理施工现场. 养护试块1组. 监理见证.				
施工机械动态:	打桩机2台. 2#5#地打桩. 发电. 机2台. 3#4#地. 中合机. 台. 塔基2#拉线. 架浇筑. 取试块. 1组.				
施工进度情况	1. 开压站2#生产接板拆除完成. 基础砌砖开始. 2. 开压站接浮球砌砖完成. 3. 开压站主变基础, 事故油池, 110KV基础浇筑完成. 4. 1#地大棚支架安装. 5. 3#4#地拉线焊接. 6. 2#5#地打桩. 7. 外线10#塔基1#拉浇筑完成.				
检查发现的问题	检查1#地大棚支架安装, 部分构件安装未加垫片.				
处理措施、意见、结果	现场告知施工方负责人, 要求对未安装垫片构件, 增加垫片. 施工方人员按监理要求, 对未安装垫片部位, 重新做了整改.				
协调内容或其他	验收开压站事故油池, 110KV构架基础钢筋, 模板. 外线10#塔基钢筋, 模板符合设计要求. 同意下道工序施工. 旁站开压站主变, 事故油池, 110KV构架, 外线10#塔基1#拉浇筑. 内容详见2018.4.26. 旁站记录.				
记录人	朱青兵	总监签阅	曹宇明		