

# 监 理 日 志

工程名称: ~~2018~~ 步风路2611W农业互补光伏电站项目

|            |                                               |                                                   |     |    |       |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----|-------|
| 日期         | 2018年3月21日 星期三                                | 气候                                                | 阴阵雨 | 气温 | 22-9℃ |
| 监理人员动态:    | 监理人员3人 检查进场管材质量巡视施工现场。                        | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>预制管材进场, 数量200根, 长度5m, 直径300mm. |     |    |       |
| 施工方人员动态:   | 管理人员5人, 管理施工现场, 指挥管材卸车。                       |                                                   |     |    |       |
| 施工机械动态:    | 吊车一辆卸管材, 挖机一台修施工道路。                           |                                                   |     |    |       |
| 施工进度情况     | 光伏区场地平整, 修施工道路。                               |                                                   |     |    |       |
| 检查发现的问题    | 检查发现, 施工现场部分人员未戴安全帽。                          |                                                   |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 要求施工人员, 进入施工现场必须配戴安全帽。<br><br>施工人员按监理要配戴了安全帽。 |                                                   |     |    |       |
| 协调内容或其他    | 检查预制桩厂家手续齐全, 同意进场                             |                                                   |     |    |       |
| 记录人        | 朱子兵                                           | 总监签阅                                              | 苗宇明 |    |       |