

监 理 日 志

工程名称: 步风镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2022年3月23日 星期五	气候	晴	气温	5℃-18℃				
监理单位动态:	监理单位3人. 检查光伏区拉基施工. 巡视施工现场.	材料进场、取样见证、合格情况: 无.							
施工方人员动态:	管理人员4人管理施工现场								
施工机械动态:	挖机二台, 旱查施工道路. 打拉二台打拉, 拖拉机一台运拉.								
施工进度情况	1. 光伏区道路平整. 2. 1#生产楼定位放线. 3. 光伏区1#地打拉, 完成扣眼.								
检查发现的问题	检查发现1#地打拉, 对拉距, 垂直度, 标高控制不到位, 误差较大.								
处理措施、意见、结果	要求施工单位, 改变施工方法, 确保施工质量. 施工单位按监理要求, 对误差较大的拉进行复查.								
协调内容或其他	检查1#生产楼放线符合设计要求. 同意下道工序施工.								
记录人	朱子兵	总监签阅	苗宇明						