

监 理 日 志

工程名称: 步风镇26MW农光互补光伏电站项目

日期	2018年3月4日 星期六	气候	晴	气温	12-18℃
监理单位动态:	监理单位3人巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场型号AB型数量 300根, 长度7m, 直径300mm 厂家供应.			
施工方人员动态:	管理人员4人指挥卸桩, 管理施工现场				
施工机械动态:	挖机一台, 生产接挖槽, 打桩一台打桩.				
施工进度情况	1. 1#地光伏区打桩完成50根 2. 1#生产接挖槽.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	应当地村民阻工, 1#生产接挖槽受阻, 停止施工, 业主出面正在协调.				
记录人	朱号兵	总监签阅	苗宇明		