

监 理 日 志

工程名称: 李凤镇26MW农光互补光伏发电项目

日期	2018年3月26日 星期一	气候	晴	气温	10℃-22℃
监理单位动态:	监理单位: 1#生产楼验槽、巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员: 本人管理施工现场				
施工机械动态:	打桩2台打桩、挖机一台1#生产楼挖槽				
施工进度情况	1. 桩基施工, 打桩共计1#地完成650根。 2. 1#生产楼挖槽完成。 3. 1#生产楼垫层支模完成。 4. 1#生产楼垫层浇筑完成。				
检查发现的问题	巡视现场发现部分施工人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	要求施工单对施工人员进行安全教育进入施工现场必须戴安全帽。 施工单位同意, 按监理要求执行。				
协调内容或其他	1#生产楼验槽, 到场单位业主、设计、监理、施工单位, 经检查满足设计要求, 详见验槽记录。				
记录人	朱书兵	总监签阅	苗守明		