

监 理 日 志

工程名称: 永昆铁路MW混流互补光伏电站项目

日期	2021年3月12日 星期三	气候	晴	气温	10℃-15℃
监理人员动态:	监理人员3人,巡视施工现场 旁监理例会				
施工方人员动态:	管理人员管理施工现场,旁 加监理例会				
施工机械动态:	打桩机二台打桩,换桩一台 桩,吊索一辆卸钢筋				
施工进度情况	1. 打桩完成150根,累计完成800根。 2. 生产楼基础放线				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 生产楼条形基础放线,经复核符合设计要求同意下道工序施工,验收人朱号兵,张泽龙。 2. 下午4:00开监理例会,参加单位:业主,监理,施工单位,内容详见3月12日会议纪要。				
记录人	朱号兵		总监签阅	苗宇明	