

监 理 日 志

工程名称: 步风镇26MW农光互补光伏电站项目

日期	2024年3月29日 星期三	气候	多云	气温	9℃-24℃
监理单位动态:	监理单位3人, 检查现场施工 质量, 2#生产楼预检。	材料进场、取样见证、合格情况: 4#地预制拉进场数量100根 AB拉, 5M.			
施工方人员动态:	管理人员5人, 管理施工现场				
施工机械动态:	打拉机三台打拉, 拉机二台 拉2#生产楼基础, 拖拉机一台运拉。				
施工进度 部位情况	1. 1#地打拉完成300根。 2. 1#生产楼基础钢筋绑扎。 3. 2#生产楼拉杆完成。 4. 2#生产楼垫层支模完成。 5. 2#生产楼垫层浇筑完成。				
检查 发现的 问题	监理检查施工现场, 对存在的问题, 发通知单二份要 求施工单位限期整改完成, 书面形式报监理复查。为简译 3月29日通知单。				
处理 措施、 意见、 结果					
协调 内容 或其他	1. 2#生产楼预检, 参加单位建设单位, 设计单位, 监理 单位, 施工单位, 经检查拉底强度满足设计要求同意下道工序 施工。				
记录人	朱孝兵	总监签阅	苗守明		