

监 理 日 志

工程名称: 丰风镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年3月31日 星期六	气候	阴	气温	9℃-22℃
监理人员动态:	监理人员3人,旁站1#生产楼土 回填,巡视施工现场,做监理资料				
施工方人员动态:	管理人员4人管理施工现场				
施工机械动态:	打拉机4台打拉,拖拉机一台运拉.				
施工进度情况	1. 2#生产楼基础钢筋绑扎,支模. 2. 1#生产楼基础基础模板拆除. 3. 1#生产楼基础回填土. 4. 4#地打拉完成400根.				
检查发现的问题	检查发现1#生产楼基础回填土过程中,基础内有 积水太多,杂物未清理.				
处理措施、意见、结果	现场阻止,停止施工. 施工单位把基础内杂物,水清理干净后继续施工.				
协调内容或其他	1. 检查1#生产楼基础外观尺寸符合设计要求,同意隐蔽. 2. 全程旁站1#生产楼基础回填,过程详见3月31日旁站记录 开始时间:12:30. 结束时间:19:30.				
记录人	朱号兵		总监签阅	苗守明	