

监 理 日 志

工程名称: 蕉风镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年4月1日 星期三	气候	阴	气温	12-20℃				
监理单位动态:	监理单位3人.验收1号地拉基.巡视施工现场.	材料进场、取样见证、合格情况: 无.							
施工方人员动态:	管理人员4人.参加验收1号地拉基.管理施工现场								
施工机械动态:	打拉机四台打拉.拖拉机二台拖拉.发电机三台现场电.								
施工进度情况	1. 4#地1#地打拉完成300根. 2. 1#地拉头钢筋完成200根. 3. 1#生产楼基础砌砖. 4. 2#生产楼接顶板支模完成.								
检查发现的问题	无								
处理措施、意见、结果	无								
协调内容或其他	1#地拉基验收.参加单位.建设.监理.施工单位.经检查符合设计及规范要求.验收通过.								
记录人	朱孝兵	总监签阅	黄宇明						