

监 理 日 志

工程名称: 步风镇20MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年4月28日 星期三	气候	晴	气温	16-25℃
监理人员动态:	监理人员3人, 验收3#塔基井 2#塔基井孔钢筋, 巡视施工现场				
施工方人员动态:	管理人员10人管理施工现场 1#地光伏支架各部件进场, 检查 手续齐全, 外表无损伤, 同意进场.				
施工机械动态:	外线钻机二台, 2#3#塔基钻孔 打拉机四台, 3#4#地打拉机一台.				
施工进度情况	1. 外线2#塔基井拉, 3#塔基井拉浇筑完成. 2. 2#塔基井拉, 3#塔基井拉钻孔, 钢筋制作. 3. 1#生产圈梁, 钢筋绑扎, 支模完成. 4. 1#生产接电缆沟底钢筋绑扎完成. 5. 1#生产接电缆沟圈梁浇筑完成.				
检查发现的问题	6. 1#光伏区支架安装. 7. 4#地打拉完成, 3#地打拉. 8. 3#地拉头得接4#地拉头焊接. 9. 2#生产接柜拉板板拆除.				
处理措施、意见、结果	旁站2#3#塔基, 1#生产接电缆沟垫层, 浇筑砼详见4#塔基塔基				
协调内容或其他	验收外线2#3#塔基井拉钢筋, 符合设计要求, 同意继续 施工. 检查1#生产接, 圈梁, 电缆沟底钢筋符合设计要求, 同意下 道工序施工.				
记录人	朱子兵		总监签阅		