

# 监 理 日 志

工程名称: 步风镇21MW农光互补光伏电站项目

|            |                                                                                               |      |     |    |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|---------|
| 日期         | 2018年4月20日 星期五                                                                                | 气候   | 晴   | 气温 | 13℃-28℃ |
| 监理人员动态:    | 监理单位3人: 2#塔基3#塔基<br>2#拉钢筋. 旁站3#塔基浇筑. 巡视现场. 材料进场、取样见证、合格情况:                                    |      |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 管理人员10人. 管理施工队5#地管拉进场. 检查无损伤.                                                                 |      |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 打拉机4台. 打拉. 拉拉机1台. 进场. 台运拉. 外线钻拉. 2台钻. 2#塔基孔.                                                  |      |     |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 5#3#地打拉. 完成250根.<br>2. 3#4#地拉头焊接. 完成400根.<br>3. 1#地大棚支架安装.<br>4. 1#生产楼墙体. 室内电缆沟砌砖.         |      |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 检查施工现场安全管控不到位. 多人未戴安全帽.                                                                       |      |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 要求施工单位专职安全员. 对施工人员进行安全教育, 严格对施工现场进行安全管控.<br>施工单位接受监理告知. 对施工现场加强了安全管理.                         |      |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 1. 全程旁站3#塔基浇筑. 详见2018.4.20.旁站记录.<br>2. 检查施工现场进度缓慢. 发监理通知单一份. 要求施工单位加快施工进度. 详见2018.4.20.监理通知单. |      |     |    |         |
| 记录人        | 朱号兵                                                                                           | 总监签阅 | 苗宇明 |    |         |