

监 理 日 志

工程名称: 步风镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年4月21日 星期六	气候	多云	气温	16℃-27℃
监理单位动态:	监理单位3人.见证4#地拉基 检测.巡视施工现场.		材料进场、取样见证、合格情况: 1#地光伏组件进场, 接房120箱. 检查外表无损伤, 同意进场.		
施工方人员动态:	管理人员10人管理施工现场				
施工机械动态:	打桩机四台打桩. 拖拉2台运桩. 发电机3台. 施工现场用电. 桩机2台. 钻3#地塔基孔.				
施工进度情况	1. 1#地至主变基础开挖. 2. 1#地生产接室力垫层浇筑完成. 3. 1#地生产接墙体砌筑. 4. 3#地4#地 5#地 拉基焊接. 5. 3#地5#地打桩.				
检查发现的问题	6. 1#地大棚支架安装. 7. 2#地3#地塔基基础施工完成. 检查4#地拉基受损查改不到位.				
处理措施、意见、结果	通知施工单位继续查改.				
协调内容或其他	4#地拉基水平测试. 监理见证.				
记录人	朱秀兵		总监签阅	苗宇明	