

监 理 日 志

工程名称: 东风镇26MW农光互补光伏电站项目

工程名称: 26MW炉内脱硫系统改造项目		日期: 2018年4月24日 星期二	气候: 晴	气温: 12-17℃
监理单位动态: 监理单位3人, 验收14#塔基2#井 施工方人员动态: 监理单位10人管理施工现场 施工机械动态: 打拉机四台, 打拉机一台, 拖拉机一台, 运料车三台, 14#井15#井塔基孔		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工进度情况	1. 外线14#塔基浇筑完成, 14#井15#井塔基孔拉钻孔浇筑完成. 2. 开压站, 站用变基础开挖完成, 垫层支模完成. 3. 开压站主变基础钢筋绑扎, 支模完成. 4. 14#地大棚支架安装. 5. 4#3#地拉支焊接. 6. 3#5#地打拉, 完成30%报.			
检查发现的问题	无			
处理措施、意见、结果	无			
协调内容或其他	1. 全程旁站14#井15#井塔基浇筑, 详见2018.4.24. 017.01旁站记录. 2. 下午4: 项目部会议室开监理例会, 详见2018.4.24. 第7次监理例会.			
记录人	朱号兵	总监签阅	苗守明	