

监 理 日 志

工程名称: 秀屏镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2023年4月28日 星期六	气候	多云	气温	10℃—23℃
监理人员动态:	监理人员3人. 10#塔基3#桩. 1#塔基1#桩划筋. 开压站最要针桩.				
施工方人员动态:	管理人员10. 管理施工现场 材料进场、取样见证、合格情况: 1#地光伏组件进场数量140箱 检查厂家手续齐全, 同意进场				
施工机械动态:	打桩2台打桩. 发电机一台 地网电. 外线钻机3台. 塔基钻机				
施工进度情况	1. 开压2#生产楼墙体砌筑. 2. 开压站最要针基础找槽. 基础垫层支模, 浇筑砼完成. 3. 开压站事故油池板墙支模. 4. 1#地大棚支架安装. 2#. 3#地打桩完成.				
检查发现的问题	5. 4#3#地拉头焊接. 4#地大棚支架安装. 6. 外线10#塔基3#桩. 1#塔基1#桩. 钢筋制作, 浇筑砼完成. 7. 10#塔基4#桩. 1#塔基2#桩钻孔. 检查现场发现. 支架横条现场打孔. 方法没经各单位认可. 监理现场告知暂停施工. 等待各方确定后再打孔.				
处理措施、意见、结果	施工单位按监理要求停止了现场打孔.				
协调内容或其他	1. 开压站基础找槽. 经检查符合设计要求. 同意下道工序施工. 2. 外线验收. 10#塔基3#桩. 1#塔基1#桩. 孔深. 钢筋符合设计要求. 同意下道工序施工.				
记录人	朱号兵	总监签阅	傅宇明		