

监 理 日 志

工程名称: 步凤镇26MW农光互补光伏电站项目

日期	2018年4月29日 星期日	气候	多云	气温	16℃—25℃
监理单位动态:	监理单位3人, 验10#塔基, 11#塔基, 13#塔基, 16#塔基, 避雷针基础浇筑。	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员10人管理施工现场。	无。			
施工机械动态:	发电机1台, 4#地块用电, 外线钻机4台, 钻塔基孔。				
施工进度情况	1. 外线10#塔基已完成, 外线11#塔基3#桩, 外线13#塔基2#桩, 外线16#塔基2#桩。 2. 4#地块, 大棚支架安装, 1#地块大棚支架安装。 3. 升压站1#楼外墙粉刷, 升压站2#楼基础砌墙。 4. 升压站避雷针基础浇筑。				
检查发现的问题	外线检查现场发现钢筋笼漏焊, 焊缝不饱满。				
处理措施、意见、结果	现场要求整改, 对焊缝不饱满处进行再次填充, 已整改。				
协调内容或其他	外线验收, 10#塔基, 11#塔基, 13#塔基, 16#塔基桩孔深, 钢筋符合设计要求同意下道工序施工。				
记录人	张保龙	总监签阅	唐守明		