

监 理 日 志

工程名称: 李凤德 26MW 农光互补光伏电站项目

日期	2018年4月3日 星期三	气候	晴	气温	12-26℃
监理单位动态:	监理单位3人, 旁站2#生产楼基础浇筑, 开监理例会, 巡视施工现场。 材料进场、取样见证、合格情况: 3#地预制板进场, 数量3块, 板长5m。				
施工方人员动态:	管理人员10人管理施工现场				
施工机械动态:	打拉机四台, 打拉板拉, 板拉机一台, 运板, 砼泵一台, 浇筑2#生产楼基础。				
施工进度情况	1. 统计1#地打拉完成 (除鱼塘, 鸡棚, 新河部分) 4#地已浇筑350根。 2. 3#地块平整完成。 3. 1#生产楼脚手架搭设完成。 4. 2#生产楼基础浇筑完成。 5. 1#地板头钢板焊接完成扣板。				
检查发现的问题	1. 1#生产楼施工工人脚手架搭设未配安全带, 施工板机未挂安全警示牌。				
处理措施、意见、结果	通知施工单位专职安全员, 对施工人员进行安全教育, 对施工现场进行安全管理。				
协调内容或其他	下午4:00开监理例会, 参加单位: 建设、监理、设计、施工单位。 会议内容详见4月3日会议纪要。				
记录人	朱子兵	总监签阅	苗守明		