

监 理 日 志

工程名称: 步凤镇26MW农光互补光伏发电项目

日期	2018年4月30日 星期二	气候	晴	气温	17℃-28℃
监理单位动态:	监理单位2人, 验外线11#塔基, 13#塔基, 16#塔基, 4#地块焊接情况。 材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	管理人员9人, 管理施工现场。 无。				
施工机械动态:	打桩机1台, 4#地块校正管桩。 发电机一台, 4#地块用电。				
施工进度情况	1. 外线11#塔基, 4#桩完成, 13#塔基3#桩, 16#塔基3#桩。 2. 1#地块大棚支架安装, 4#地块大棚支架安装。 3. 升压站1#楼外墙粉刷, 2#楼基石出石切墙。				
检查发现的问题	4#地块巡视检查发现个别施工工人未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	要求施工现场加强防护措施, 并对施工工人, 进行安全教育。				
协调内容或其他	验收 外线11#塔基4#桩, 13#塔基3#桩, 16#塔基3#桩, 打孔深, 钢筋符合设计要求, 同意下道工序施工。				
记录人	张保龙	总监签阅	苗子明		