

监 理 日 志

工程名称: 平鲁风电26MW农光互补光伏电站项目

日期	2018年4月4日 星期三	气候	阴	气温	7℃-15℃				
监理单位动态:	监理单位3人, 检查现场拉基试验, 巡视施工现场.	材料进场、取样见证、合格情况: 现场拉基检测, 监理现场见证.							
施工方人员动态:	管理人员1人管理施工现场, 跟班现场拉基试验.								
施工机械动态:	打拉机1台, 打拉数拉, 拖拉机1台, 运拉, 吊车1台, 吊施工设备.								
施工进度情况	1. 1#地鱼塘排水, 鸡棚打拉完成40根, 4#地打拉完成100根. 2. 1#地拉头钢板焊接完成半寸. 3. 1#生产楼顶板支模. 4. 2#生产楼基础拆除完成.								
检查发现的问题	查拉1#区拉头焊接存在问题, 1. 焊缝局部不平, 有焊渣. 2. 部分拉头焊接焊渣未清除.								
处理措施、意见、结果	告知施工人员进行整改. 施工人员对局部进行整改.								
协调内容或其他	上午10: 拉基试验, 测试单位盐城鼎华. 监理检查测试单位资质, 手续齐全, 同意测试.								
记录人	朱号兵	总监签阅	苗宇明						