

# 监 理 日 志

工程名称: 东风桥26MW农光互补光伏电站项目.

|                       |                                                              |                          |     |    |       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|-------|
| 日期                    | 2018年4月5日 星期四                                                | 气候                       | 阴   | 气温 | 12-12 |
| 监理单位动态: 监理单位3人巡视施工现场  |                                                              | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |       |
| 施工方人员动态: 管理人员4人管理施工现场 |                                                              |                          |     |    |       |
| 施工机械动态: 打拉机4台打拉.      |                                                              |                          |     |    |       |
| 施工进度情况                | 1. 4#地1#地鸡棚打拉完成200根,<br>2. 1#地拉头钢板焊接完成扣板.<br>3. 1#生产接顶板支撑完成. |                          |     |    |       |
| 检查发现的问题               | 无                                                            |                          |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果            | 无.                                                           |                          |     |    |       |
| 协调内容或其他               | 检查2#生产基础柱外观尺寸符合设计要求,同意下道工序施工.                                |                          |     |    |       |
| 记录人                   | 朱号兵                                                          | 总监签阅                     | 苗守明 |    |       |