

监 理 日 志

工程名称: 东风镇26MW农业互补光伏电站项目.

日期	2018年4月6日 星期五	气候	晴 大风	气温	3℃-15℃
监理单位动态:	监理单位3人巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 1#地预制拉进场数量200根			
施工方人员动态:	管理人员4人管理施工现场				
施工机械动态:	打拉4台 打拉拔拉 挖机二台 回填2#生产接基础 平整施工道路				
施工进度情况	1. 4#地打拉完100根, 1#地鸡棚打拉完成. 2. 1#生产接拉支撑, 顶板钢筋绑扎. 3. 2#生产接基础回填完成. 4. 1#地拉头钢板焊接完成100根.				
检查发现的问题	. 检查发1#地预制拉卸车人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	要求工作人员戴全安全帽. 工作人员按要求戴上了安全帽.				
协调内容或其他	应设计单位未要求时提供施工图纸. 发联系单一份 要求设计单位按时提供图纸.				
记录人	朱秀兵	总监签阅	苗宇明		