

监 理 日 志

工程名称:步凤镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2019年4月7日 星期二	气候	晴	气温	4℃—12℃
监理人员动态:	监理人员3人巡视施工现场				
施工方人员动态:	管理人员6人管理施工现场				
施工机械动态:	打桩机一台打桩, 挖土机一台运土, 掘机一台修施工道路.				
施工进度情况	1. 继续4#地打桩完成100根, 5#地鱼塘打桩开始。 2. 4#地拉设钢丝网完成100根。 3. 1#生产楼设置钢筋绑扎。 4. 2#生产楼拉放线。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	朱序兵	总监签阅	苗宇坤		