

监 理 日 志

工程名称: 步凤镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年4月21日 星期二	气候	晴	气温	62-18℃
监理人员动态	监理人员3人. 验收1#生产楼顶板浇筑. 材料进场、取样见证、合格情况: 2#生产楼顶板浇筑试块取样. 做砼坍落度监理见证.				
施工方人员动态	管理人员 8人 管理施工现场				
施工机械动态	打桩机4台 打桩机1台 搅拌机1台 钢筋切断机1台 电焊机1台 装载机1台 运输车1台				
施工进度情况	1. 4#地打桩完成累计1350根. 2. 1#地打桩全部完成. 3. 3#地打桩开始. 4. 1#生产楼顶板浇筑完成. 5. 2#生产楼脚手架搭设.				
检查发现的问题	检查现场拉头焊接存在问题. 1. 进场人员未提供焊工工资单. 2. 部分焊缝不饱满, 有夹渣. 3. 局部有焊孔, 未补焊. 4. 部分焊缝未清理干净.				
处理措施、意见、结果	对发现的问题发监理通知单一份, 要求施工单位限期整改. 报监理部复查. 详见监理通知单003.				
协调内容或其他	1. 全程旁站1#生产楼顶板浇筑完成, 提取C30砼试块一组, 做砼坍落度一次. 详见4月21日旁站记录. 2. 由于施工进度缓慢, 发工作联系单一份, 要求施工单位加快施工进度. 详见联系单02.				
记录人	朱子兵		总监签阅	苗宇明	