

监 理 日 志

工程名称: 步风镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年4月9日 星期一	气候	晴	气温	10℃ - 24℃
监理人员动态: 监理人员3人, 审查施工资料, 巡视		现场材料进场、取样见证、合格情况: 3#地管拉进场 数量300根.			
施工方人员动态: 管理人员4人, 管理施工现场		长度5m. 7m.			
施工机械动态: 打拉机4台, 打拉, 拖拉机一台, 拉. 拉机一台, 修施工道路.					
施工进度情况	1. 3#地打拉完成130根, 1#地打拉全部完成. 2. 1#地拉头焊接完成200根, 3. 1#地户接柜拉换拆除. 4. 2#地户接柜脚手架搭设.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	上午10: 外线设计交底, 地点施工现场会议室, 到场单位: 建设单位, 设计单位, 监理单位, 施工单位, 由设计单位设计交底记录.				
记录人	朱子兵		总监签阅	苗争明	