

监 理 日 志

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 2 日 星期三	气候	多云转晴	气温	11℃—22℃
监理人员动态:	监理人员 2 人, 验外线 9# 塔基, 13# 塔基, 16# 塔基	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员 9 人, 管理施工现场				
施工机械动态:	挖机 2 台, 1#—4# 地块排水工作, 发电机 2 台, 拱形 1# 地块用电施工				
施工进度情况	1. 外线 9# 塔基 1# 桩, 13# 塔基 4# 桩完成, 16# 塔基 4# 桩完成。 2. 1# 地块大棚支架安装, 4# 地块大棚支架安装。 3. 升压站 1# 楼外墙粉刷, 2# 楼顶部砌女儿墙。				
检查发现的问题	1# 地块巡视检查个别施工人员在高空作业未戴安全带。				
处理措施、意见、结果	对 1# 地块高空作业人员未戴安全带的现场停止作业, 并对此施工人员进行安全教育, 要求现场负责人加强安全防护措施。				
协调内容或其他	无				
记录人	张保龙	总监签阅	苗宇明		