

监 理 日 志

工程名称: 步风镇 26MW 农光互补光伏发电项目

日期	2018年5月3日 星期四	气候	阴	气温	9℃ - 25℃
监理人员动态:	监理人员2人, 验外线9#塔基 12#塔基, 1#地块光伏区巡视		材料进场、取样见证、合格情况: <div style="font-size: 2em; margin-top: 20px;">无</div>		
施工方人员动态:	管理人员9人, 管理施工现场				
施工机械动态:	挖机1台, 升压站2#楼回填, 发电机2台供1-4#地块用电施工				
施工进度情况	1. 外线9#塔基2#桩, 12#塔基1#桩。 2. 1#地块光伏组件安装, 4#地块大棚支架安装, 3. 升压站1#楼室内粉刷, 2#楼基础回填。				
检查发现的问题	1. 对1#地块巡视检查发现个别施工人员未戴安全帽, 高空作业人员未穿安全带。 2. 外线9#塔基钢筋笼部分漏焊。				
处理措施、意见、结果	1. 对安全防护措施不到位施工人员进行停止作业, 并对施工人员进行安全教育, 要求现场负责人加强安全防护措施。 2. 外线9#塔基钢筋笼漏焊部位, 进行补焊。				
协调内容或其他	无				
记录人	张保友	总监签阅	苗宇明		