

监 理 日 志

工程名称: 步风镇26MW农光互补光伏发电项目

日期	2018年5月4日 星期五	气候	晴	气温	16℃ - 26℃
监理单位动态:	监理单位2人, 外线验9#塔基 12#塔基, 1-4#地块支架组件安装。 材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	管理人员9人, 管理施工现场。 无				
施工机械动态:	吊机2台, 负责1-4#地块支架安装。				
施工进度情况	1. 外线9#塔基3#桩, 12#塔基2#桩。 2. 1#地块大棚支架和组件安装, 4#地块大棚支架安装。 3. 升压站110KV构架基础砼浇筑。				
检查发现的问题	外线9-12#塔基钢筋笼漏焊。				
处理措施、意见、结果	对外线9-12#塔基钢筋笼漏焊部位进行补焊。				
协调内容或其他	无				
记录人	张保龙	总监签阅	苗宇明		