

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 6 日
 星期: 日

天气: 阴
 气温: 17℃~24℃

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视检查,要求拉筋要紧固到位.
 基础钻孔孔深,要达到设计要求.基础浇筑要
 振捣密实.注意安全.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

珠海兴业新能源科技有限公司

管理人员3人.施工人员40人.
 钻孔机1台.铲车1辆.爬山虎1台.搅
 拌机1台.振动棒1台.电焊机1台.
 1号地新增地块支架基础钻孔.基
 础浇筑.环网接地焊接.光伏阵列拉
 筋安装.

其 它 事 项

本日现场监理人员

葛永琦

记录人:

葛永琦

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

刘 永 发



由 扫描全能王 扫描创建