

监 理 日 志

工程名称: 泰顺兴农300w光伏项目。

日期	2019年7月29日 星期三	气候	晴	气温	23.0~32.0
监理单位动态:	葛文琦		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员4人, 施工队10人.				
施工机械动态:	挖机1台, 电焊机1台, 电钻3台.				
施工部位及进度情况	2号地, 3号地及4号地基础桩检测打桩. 5号地电缆沟开挖. 4号地接地扁钢焊接.				
检查发现的问题	现场巡视检查. 监理单位、施工项目部对1号地, 2号地, 3号地施工安装质量进行阶段性的检查. 对发现的问题下发质量检查整改通知书, 要求立即整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	业主现场检查施工进度和质量.				
记录人	葛文琦		总监签阅	刘士发	

