

工程名称: 秦顺芸光伏扶贫项目

日期	2019年7月29日 星期一	气候	多云	气温	22.0~24.0℃
监理单位动态:	葛庆琦	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员4人, 施工人员10人				
施工机械动态:	挖掘机1台, 电动扳手4台				
施工进度情况	2号地箱变维修平台施工, 6号地支架组件安装, 8号地围栏安装				
检查发现的问题	现场检查, 要求施工人员调整好支架倾角后, 再安装组件, 螺栓必须紧固到位。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	葛庆琦	总监签阅	刘 七 发		



由 扫描全能王 扫描创建