

监 理 日 志

工程名称: 泰顺县30MW农林光互补光伏小康项目.

日期	2019年8月2日 星期五	气候	多云	气温	23°~30°
监理单位动态:	葛永琦	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员4人. 施工人员				
施工机械动态:	铲车1辆. 挖机1辆.				
施工部位进度情况	1号地. 2号地 围栏安装 6号地 组件安装. 8号地 打接地极.				
检查发现的问题	现场巡视检查. 要求所有中压块. 边压块螺栓必须紧固到位. 下午参加业主召开的工作会议. 汇报目前项目建设情况和人员情况.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	葛永琦	总监签阅	刘 七 发		

