

监 理 日 志

日期: 2019 年 8 月 26 日
星期: 一

天气: 多云
气温: 23.0°~31.0°

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视检查. 要求螺栓必须紧固到位. 倾角度要符合设计要求. 基础浇筑要振捣密实. 注意安全.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

珠海兴业新能源科技有限公司

管理人员4人. 施工人员26人. 铲车1辆.
振动棒1台.
组件到场. 运输至作业现场.
1号地组件安装. 新增地块改点. 4平方光伏
线敷设.
6号地支架基础砼浇筑.
8号地围栏安装.

其 它 事 项

本日现场监理人员

葛庆琦

记录人:

葛庆琦

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发



由 扫描全能王 扫描创建