

监 理 日 志

日期: 2019 年 8 月 31 日
星期: 六

天气: 阴
气温: 21.0~26.0

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视检查, 要求螺栓必须紧固到位, 扁钢焊接质量要符合设计要求, 注意安全.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

珠海兴业新能源科技有限公司

管理人员 3 人, 施工人员 16 人.
吊车 1 辆, 电焊机 1 台.
1 号地 3x150mm² 低压电缆敷设, 环网
接地扁钢焊接, 围栏安装.
2 号地 6 号箱变就位 (返厂维修).

其 它 事 项

本日现场监理人员

葛文琦

记录人:

葛文琦

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

刘七发



由 扫描全能王 扫描创建