

监 理 日 志

日期: 2019 年 9 月 17 日

天气: 多云
气温: 17°~30°

星期: 二
工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监
理
工
作
情
况

陪同业主对1号地、6号地已完成的施工安装质量进行初检。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

珠海兴业新能源科技有限公司

管理人员5人, 施工人员55人。
钻孔机3台, 挖机2台, 铲车2辆, 爬山虎1台, 搅拌机1台, 振动棒1台, 电焊机1台,
1号地支架安装, 支架基础钻孔, 浇筑, 接地扁钢焊接, 4平方光伏线缆敷设。

其
它
事
项

本日现场监理人员

葛永琦

记录人:

葛永琦

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

孙长发



由 扫描全能王 扫描创建