

监 理 日 志

日期: 2019 年 9 月 22 日
 星期: 日

天气: 晴
 气温: 15℃~26℃

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查.要求基础孔经孔深要达到设计要求.固定螺栓要紧固到位.注意安全.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
珠海兴业新能源科技有限公司	管理人员5人.施工人员55人. 钻机1台.挖机1台.铲车2辆.运输车2辆.爬山虎1台. 1号地支架基础钻孔.支架安装.组件安装.4平方光伏电缆敷设. 组件出场.二次倒运上山.	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛天琦	
记录人: 葛天琦	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘 长 发	

