

监 理 日 志

日期: 2019 年 9 月 23 日

星期: 一

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

天气: 晴
气温: 14℃~26℃

监 理 工 作 情 况

现场巡视检查.要求固定螺栓要紧固到位.高压电缆隐蔽前要铺沙盖破.注意安全.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

珠海兴业新能源科技有限公司

管理人员5人.施工人员55人.
挖机1台.铲车2辆.运输车2辆.爬山虎1台.
1号地支架安装.组件安装.4平方光伏电
缆敷设.35kV出线柜3x400平方电缆敷设.
组件进场.二次倒运上山.

其 它 事 项

业主下午检查开关站.空理部针对1号地新增地块光伏阵
列倾角度更改为10度.向业主汇报.业主现场明确表示.要求按
原设计要求倾角度20度施工建设.否则产生的一切风险后果
由承建方负责.

本日现场监理人员

葛天琦

记录人:

葛天琦

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

刘士发



由 扫描全能王 扫描创建