

监 理 日 志

日期: 2019 年 9 月 26 日
 星期: 四

天气: 晴
 气温: 13.0~22.0℃

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监理工作情况	现场巡视检查,要求固定瞭望要票因 到位,注意安全. 开关站安装试验,全程旁站.	
施工情况	施工单位 珠海兴业新能源科技有限公司	施工内容及进度 管理人员7人,施工人员60人. 轿车2辆,爬山虎1台. 高压试验设备1套. 1号地支架安装,组件安装,基础浇筑. 下午开关站35kV高压电缆头制作安 装,打压试验.
其它事项		
本日现场监理人员: 葛头琦		
记录人: 葛头琦		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘 长 发

