

监 理 日 志

日期: 2019 年 9 月 28 日
 星期: 五

天气: 多云
 气温: 15.0~28.0

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视检查. 要求固定螺栓要紧固
 到位. 注意安全.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

珠海兴业新能源科技有限公司

管理人员 7 人. 施工人员 50 人.
 铲车 2 辆. 爬山虎 1 台.
 上午本项因 35kV 并网.
 下午 1 号地支架安装. 组件安装. 4 平方
 光伏线缆敷设.

其 它 事 项

目前还有 2MW 左右未安装完成 (包括因 2 个
 山头不能施工).

本日现场监理人员

葛永琦

记录人:

葛永琦

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

刘 七 发

