

监 理 日 志

日期: 2019 年 9 月 6 日

星期: 五

天气: 多云
气温: 21℃~32℃

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查.要求基础孔径孔深要达到设计要求.基础砼浇筑要振捣密实.固定螺检要紧固到位.注意安全.	
施 工 情 况	施工单位 珠海兴业新能源科技有限公司	施工内容及进度 管理人员4人.施工人员18人. 钻孔机1台.挖机2台.搅拌机1台.振动棒1台.铲车2台.运输车2辆. 1号地组件安装.支架基础钻孔.新增地块修路防平. 组件进场.二次倒运上山.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛永琦	
记录人:	葛永琦	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘 北 发

