

监 理 日 志

日期: 2019 年 9 月 7 日
星期: 六

天气: 多云
气温: 19.0~30.0

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监理工作情况	现场巡视检查.要求基础孔径孔深要 达到设计要求.基础砼浇筑要振捣密实. 固定螺检要紧固到位.注意安全.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	珠海兴业新能源科技有限公司	管理人员4人.施工人员18人. 钻孔1台.挖机2台.搅拌机1台.振 动棒1台. 1号地组件安装.支架基础钻孔.浇 筑.新增地块场平修路.
其它事项		
本日现场监理人员	葛天琦	
记录人: 葛天琦	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘七发	

