

监 理 日 志

日期: 2019 年 9 月 9 日

星期: 一

天气: 晴
气温: 21.0~30.0

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查. 要求基础孔径孔深要 达到设计要求. 基础砼浇筑要振捣密实. 固定螺栓要紧固到位. 注意安全.	
施 工 情 况	施工单位 珠海兴业新能源科技有限公司	施工内容及进度 管理人员4人. 施工队员4人. 钻孔机2台. 挖机2台. 铲车1辆. 爬 山虎1台. 搅拌机1台. 振动棒1台. 1号地组件安装. 支架基础钻孔. 浇 筑. 敷设光伏线缆. 新增地块修路 场平. 支架基础钻孔.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛文琦	
记录人:	葛文琦	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘长发

