

监 理 日 志

工程名称: 泰顺兴发 20MW 农林光伏互补光伏小康项目.

日期	2019 年 7 月 20 日 星期六	气候	阵雨	气温	20℃~32℃
监理人员动态: 葛永琦			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员 4 人, 施工人员 15 人.					
施工机械动态: 挖掘机 4 台, 电焊机 1 台, 搅拌机 1 台, 铲车 1 辆, 振动棒 1 台.					
施工 部位 进度 情况	6 号地 支杆旁挖坑打桩, 支杆基础浇筑. 7 号地 防雷电接地网焊接.				
检查 发现 的 问题	现场巡视检查, 雨后山体湿滑, 要求施工人员一定要 注意安全. 太陡的地方要停止施工, 防止发生意外.				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人	葛永琦	总监签阅	刘 长 发		

