

监 理 日 志

工程名称: 秦川兴农30MW农林互补光伏发电项目

日期	2018年10月12日 星期六	气候	阴	气温	14~17℃
监理人员动态:	葛庆琦 李包主 贺梦凡	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	挖机1台 打桩机1台				
施工进度情况	开荒站清理草木, 定住放点. 三号地挖机开拓道路. 五号地打桩机打孔.				
检查发现的问题	现场施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	已现场要求整改, 所有施工人员全部佩戴				
协调内容或其他	要求施工方报审资料.				
记录人	贺梦凡		总监签阅		