

监 理 日 志

工程名称: 泰顺县30MW农林光伏扶贫电站项目

日期	2018年10月21日 星期日	气候	阴	气温	14~20℃
监理人员动态:	葛庆琦 陈立 贺梦凡	材料进场、取样见证、合格情况: 支模立柱 斜梁 斜撑 模板、组件到场。			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	挖机1台 打桩机2台				
施工进度情况	三号地除草 定位放点 挖机开路。 五号地打桩。				
检查发现的问题	现场检查发现钢筋笼制做长度不符合图纸设计要求。				
处理措施、意见、结果	已通知施工队暂停作业, 联系施工方负责人整改。				
协调内容或其他	材料到场进行现场检查, 镀锌层厚度检查。				
记录人	贺梦凡		总监签阅		