

监 理 日 志

工程名称: 泰顺县农村饮水安全工程

日期	2018 年 10 月 24 日 星期五	气候	阴	气温	17~25℃
监理人员动态:	葛庆琦 李包立 贺梦凡	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	挖机1台 打桩机1台 搅拌机1台				
施工进度情况	三号地打孔 桩基出浇筑。 五号地打孔 预埋件制作。				
检查发现的问题	现场检查发现 部分桩预埋件安装方向不合格, 距离不足 320mm 东西向安装高度差较大, 现场无混凝土配合比。 无过磅单, 尔,				
处理措施、意见、结果	已签发编号为 003 的关于施工整改的通知单。 要求施工单位整改回复。				
协调内容或其他	无				
记录人	贺梦凡	总监签阅			