

监 理 日 志

工程名称: 泰顺县30MW农村光伏小水电项目		日期	2018年10月27日 星期六	气候	晴	气温	19~25℃
监理人员动态: 葛庆琦 李乾立 贺梦凡 施工方人员动态: 李乾立 40人 施工机械动态: 挖机1台				材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	三号地预埋件焊接. 五号地 焊接立柱. 开关站 基础开挖						
检查发现的问题	槽钢长度 无法安装 不满足						
处理措施、意见、结果	要求施工单位与业主单位 设计单位 联系, 制定措施.						
协调内容或其他	对监理资料. 了解国家标准.						
记录人	贺梦凡			总监签阅			