

监 理 日 志

工程名称: 春泥花农300W光伏扶贫电站光伏小房项目.

日期	2018 年 10 月 29 日 星期一	气候	晴	气温	12~25℃
监理人员动态: 葛庆琦 郭立 贺梦凡 施工方人员动态: 40人 施工机械动态: 挖机1台 打桩机1台			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	现场打孔. 浇筑混凝土. 现场缺少材料. 现场做浇筑准备.				
检查发现的问题	部分桩基浇筑混凝土振捣时间不足				
处理措施、意见、结果	已现场要求加长振捣时间				
协调内容或其他	开监理例会. 签发会议纪要				
记录人	贺梦凡		总监签阅		